

### **Spis zawartości:**

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
2. Wskazania elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

### **Ad. 1**

Zakres robót w kolejności ich wykonania:

- wycinka krzaków, zdjęcie warstwy humusu,
- roboty ziemne,
- ustawienie murów oporowych,
- budowa nawierzchni: dróg, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów z drogi oraz rowów drogowych,
- montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
- wykonanie zieleni i uprzątnięcie terenu.

### **Ad. 2**

Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć:

- a) podziemną infrastrukturę techniczną (kable, sieci przesyłowe, kolektory),
- b) urządzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

### **Ad. 3**

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty ziemne,
- roboty montażowe rur w wykopie przepustu,
- prace przy załadunku i rozładunku elementów przestrzennych i masowych,
- zagrożenie przedmiotami i materiałami budowlanymi oraz ze strony urządzeń i maszyn wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia,
- praca przy czynnym ruchu drogowym.

### **Ad. 4**

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy należy określić plan szkoleń BHP, szczególnie zasady prowadzenia szkoleń pracowników w tym zatrudnionych przy robotach szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót. Ponadto zaleca się :

- a) prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników),
- b) przed przystąpieniem do realizacji robót , należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: